

PROYECTO DE COBRE MINERA PANAMÁ, S.A.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EsIA)

CATEGORIA III

**INFORME TRIMESTRAL DE CONTROL DE EROSIÓN Y
SEDIMENTOS**

Compromisos de EsIA Aplicables	Informe N°	Periodo reportado	Elaborado por	Fecha de Emisión del Reporte
13248, 13174, 13175	8	Febrero 2016 – abril 2016	Eduardo Chavarría Pedro Moreno	09/05/2016

Introducción

El proyecto Mina de Cobre Panamá desarrolla su programa de rehabilitación interna, tal como lo establecen los compromisos adquiridos en la aprobación de su respectivo estudio de impacto ambiental. Estas áreas se están restaurando en forma progresiva según vayan terminando los trabajos de construcción. En esta primera etapa la rehabilitación de las áreas se realiza mediante una estabilidad física e hidrológica de la infraestructura con la finalidad de que aumente el tiempo de vida útil.

Parte de la recuperación de dichas áreas es el Control de Erosión, el cual consta principalmente de medidas físicas, como es la canalización de las aguas, instalación de biomantas, etc.), cobertura de los suelos con la siembra de gramíneas de crecimiento rápido, no invasivas).

La principal causa de los problemas en los taludes es la presencia del agua de la lluvia, la escorrentía y el agua subterránea, por lo tanto el manejo de las aguas es muy importante desde el inicio de la construcción. La protección de la superficie del terreno generalmente se obtiene utilizando la vegetación como obra principal de estabilización y se debe tener especial cuidado en la selección del sistema de establecimiento de la cobertura vegetal y de las especies vegetales a establecer.

El Control de Erosión se realiza básicamente por dos razones principales:

- a) Para complementar la estabilización física de una infraestructura y proteger el suelo y minimizar la erosión.
- b) Minimizar que los sedimentos vayan a los cuerpos de agua (quebradas, ríos).

Sin embargo, el control de erosión no es la medida definitiva, a pesar de que la mayor parte del esfuerzo está concentrado en esta actividad. El control de erosión es una medida transitoria, ya que a nivel de ecosistema se busca la rehabilitación de las áreas a su condición inicial.

El presente informe muestra las medidas básicas de control de erosión y revegetación, las áreas donde se están implementando la rehabilitación progresiva.

Informe Trimestral Control de Erosión y Sedimentos

Índice

- I. Objetivo
- II. Alcance
- III. Medidas Generales

Descripción de las Diferentes Actividades

- 1. Aplicación de Hidrosiembra
- 2. Construcción de drenajes cubiertos con Geomembrana.
- 3. Construcción de barrera de Sedimento tipo Silt Fence
- 4. Cobertura temporal con plástico en áreas expuestas.
- 5. Cobertura de bermas vegetales y de rocas.

Descripción de las Áreas Rehabilitadas durante el trimestre

- 1. Camino Costero 2k+300 a 3k+300
- 2. Sitio Mina, Acceso a la LTE-PI-34
- 3. Sitio Mina, Acceso nuevo a Cantera TMF
- 4. Sitio Mina, Camino Este 0k+000 a 0k+900
- 5. Sitio Mina, Camino Este 2k+200 a 2k+900
- 6. Sitio Mina, Camino Este 3k+200 a 3k+900
- 7. Sitio Mina, Camino Este 5k+200 a 7k+500
- 8. Sitio Mina, Acceso a dique 12A
- 9. Sitio Mina, Entrada a túnel de decantación
- 10. Sitio Mina, Pre-Striping
- 11. Sitio Puerto, Área 41
- 12. Sitio Mina, Acceso a LTE-PI-34
- 13. Sitio Mina, Acceso a Poza 12A
- 14. Sitio Mina, Camino Este 1k+500 a 1k+700
- 15. Sitio Mina, Camino Este 2k+100 a 2k+900
- 16. Sitio Mina, Camino Este 5k+600
- 17. Sitio Mina, Entrada del Túnel Decantación
- 18. Sitio Mina, Camino Este 2k+700
- 19. Sitio Mina, Acceso a Poza 12^a
- 20. Sitio Mina, Camino Este 0k+800 a 1k+900
- 21. Sitio Mina, Camino Este 2k+000 a 2k+900
- 22. Sitio Mina, Camino Este 3k+800
- 23. Sitio Mina, Acceso a Poza 12^a
- 24. Sitio Mina, Pre-Striping
- 25. Sitio Puerto, Línea de Transmisión Eléctrica PI-77
- 26. Sitio Puerto, Línea de Transmisión Eléctrica PI-78, PI-79

Informe Trimestral Control de Erosión y Sedimentos

I. Objetivo

Exponer las actividades y resultados correspondientes a la implementación de las medidas de control de erosión y sedimentación para la rehabilitación progresiva de los suelos intervenidos, de acuerdo a los compromisos ambientales establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Mina de Cobre Panamá.

II. Alcance

Este informe presenta las medidas de control de erosión y sedimentación ejecutadas durante la etapa de construcción del proyecto y correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre 2015.

III. Medidas Generales Aplicadas en los Frentes de trabajo

- Reducir las áreas de desbroce a lo mínimo posible.
- Minimizar el tiempo de exposición de suelos sin cobertura a la acción erosiva de las precipitaciones en la zona.
- Proveer cobertura inmediata a los suelos que necesiten, sobre todo si presentan pendientes pronunciadas.
- En caso de existir taludes construir los drenajes respectivos, de coronación e internos para la estabilización hidrológica.
- De ser necesario instalar dispositivos de control de erosión como disipadores de agua, barreras de sedimentos y bermas vegetales.
- Cobertura con Hidrosiembra.

Descripción de las diferentes Actividades**1. Aplicación de Hidrosiembra:****Descripción:**

Consiste en la aplicación de una mezcla de fibras orgánicas (mulch), semillas, fertilizantes y aditivos (enraizador), dicha mezcla permite mejorar la germinación de las semillas.

1.1 Procedimiento:

- Se procede a leer y compartir con el grupo que opera la maquina el análisis de riesgo de trabajo (AST).
- Utilización del equipo de protección personal (lentes, guantes, mascara de polvo, casco, protección auditiva, arnés y línea de vida).
- Se realiza el checklist de la máquina.
- Se llena de agua el tanque de la hidrosiembra.
- Se enciende el motor de la máquina para preparar la mezcla.
- Luego se integra el fertilizante, semilla y por último el Mulch.
- Luego se espera de 15 a 20 minutos para hacer la aplicación en las áreas requeridas.

2.2 Ventajas:

- La vegetación se establece en una forma más rápida que cualquier otra alternativa mecánica o siembra manual.
- La semilla y abono se distribuyen uniformemente.
- La mezcla rociada de acuerdo a las especificaciones y recomendaciones del fabricante proporcionan condiciones favorables para una rápida germinación.
- Se puede alcanzar grandes alturas en taludes difícilmente accesibles.
- La cobertura de Mulch ayuda a la protección del suelo y disminuye la erosión.

Fotos de Aplicación de Hidrosiembra

2. Construcción drenajes cubierto con geomembrana

Descripción:

Canal son estructuras diseñadas con una cobertura temporal o permanente en el fondo para derivar las escorrentías a un área estable. El canal de drenaje con cobertura es usado cuando la vegetación no puede controlar la erosión y el uso de otros materiales no es deseado. Las coberturas utilizadas son de plástico, o geomembrana.

2.1 Procedimiento:

- Definición del área a trabajar
- Leer el análisis de riesgo de trabajo (AST)
- Preparación del área remoción de escombros y obstáculos.
- Remover secciones débiles o de material inapropiado para el drenaje y reemplazo con material adecuado.
- Se realizan canales verticales donde sea requerido en forma de escalera para derivar y disipar la energía del agua.
- Compactación del suelo y excavaciones de las paredes de los bordes según las dimensiones y nivel requerido.
- Se procede a cubrir con geomembrana para darle permanencia y consistencia al drenaje.
- Fijación con estacas y molduras (Geomembrana).

2.2 Ventajas:

- Evita la erosión producida por las aguas superficiales.
- Regula la velocidad del agua y derivación fuera de la estructura.
- Brinda estabilidad e incrementa el tiempo de vida de las infraestructuras.

Fotos de Construcción de Drenajes



3. Construcción de barrera de Sedimento (Silt Fence)

3.1 Descripción:

Barrera temporal que consiste en una tela sintética de filtro extendida entre postes de soporte, fijada y encajonada a ellos. Se utiliza para interceptar flujos de agua que contienen sedimentos, se requiere de una instalación cuidadosa de tal manera que se evite la canalización involuntaria de los flujos de agua, por lo general se construyen en las zonas perimetrales donde se han construido infraestructuras.

3.2 Procedimiento:

- Se procede a inspección del área a trabajar.
- Leer el análisis de riesgo de trabajo (AST)
- Excavación de una zanja en dirección de donde se pondrá la cerca.
- Instalación de cercas con madera y geo textil de forma que el flujo de sedimento pase por la cerca.
- Los extremos de la cerca serán de forma ascendente a la pendiente para crear un almacenamiento temporal para los sedimentos y el flujo de la escorrentía.
- Sujetar con clavo la madera y geo textil para tener una mayor estabilidad y así poder contener mejor los sedimentos y disminuir su transporte aguas abajo.
- Contar de ser posible con un acceso para la limpieza y mantenimiento de estas estructuras y tengan un mayor tiempo útil.
- Inspección continua y reparación cuando sea necesario.

3.3 Ventajas:

- Disminuye la contaminación de cuerpos de aguas por la erosión y sedimentación.
- Son fáciles de reparar y el mantenimiento es rápido.

Fotos de Construcción de Barrera de Sedimento



4. Cobertura temporal con plástico de suelos expuestos:

Descripción:

El plástico es un productos adaptados a las obras de construcción están hechas de polietileno, de baja densidad.

4.1 Procedimiento:

- Reconocimiento del área a trabajar.
- Se realiza el análisis de riesgo de trabajo (AST).
- Utilización de equipo de protección personal en altura (arnés, línea de vida, rodilleras, casco, guantes, lentes y cuerda de 30 pies).
- La colocación del plástico va depender de la inestabilidad del talud por la saturación del suelo.
- Se procede asegurar el plástico en el área con estacas de madera y el uso de escalera.
- El traslape mínimo es de 1 pie en dirección a la tensión y de 1 pie en dirección transversal.

4.2 Ventajas:

- Minimiza la saturación de agua provocada por las fuertes lluvia.
- Estabiliza temporalmente las áreas saturadas.
- Evita deslaves o deslizamientos de suelos.
- Proporciona protección frente a la erosión previa al establecimiento de la vegetación.
- Reduce la degradación del suelo y el transporte de sedimentos.

Foto de Cobertura con plástico



5. Cobertura de bermas vegetales y de roca:

Descripción:

Las bermas vegetales son utilizadas en el movimiento de tierra como controles de sedimentos preliminares, estas bermas vegetales y de roca son cubiertas con geotextil.

5.1 Procedimiento:

- Reconocimiento del área a trabajar.
- Se realiza el análisis de riesgo de trabajo (AST).
- Utilización de equipo de protección personal (casco, guantes, lentes y chalecos refractivos).
- Las bermas vegetales y de roca las construyen las excavadoras cuando realizan el desarraigue del área.
- La colocación de bermas vegetales y de roca va depender de las condiciones del terreno, por lo general se colocan en perímetro de la parte más baja del terreno.
- Cuando las bermas son construidas se procede con la cobertura con geotextil.

5.2 Ventajas:

- Minimiza la contaminación por sedimentación a los cuerpos de aguas más cercanos.

Foto de Cobertura berma vegetal y roca



Descripción de las Áreas Rehabilitadas Durante el Trimestre

1. Camino Costero

Ubicación: **2k+300 a 3k+300**

Descripción del Sitio: Rellenos con taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Se construyeron 278m lineales de drenaje cubierto con geomembrana, esta medida se implementó para disminuir el desgaste del suelo la conducción de las aguas.

Fecha: Febrero/ 2016.

2. Sitio Mina

Ubicación: **Acceso LTE PI-34**

Descripción del Sitio: Corte de taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Colocación de 3306m² de plástico en suelo inestable, esta medida temporal se implementó para estabilizar temporalmente el terreno.
- Construcción de 78m lineales Silt fence (Barreras de para sedimentos elaboradas con geotextil no tejido.), esta medida se implementa para minimizar la sedimentación hacia cuerpos de aguas cercanos.

Fecha: Febrero/ 2016.

3. Sitio Mina

Ubicación: **Acceso Nuevo en cantera TMF**

Descripción del Sitio: Corte de taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 9600m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Febrero/ 2016.

4. Sitio Mina

Ubicación: **Camino Este 0k+000 a 0k+900**

Descripción del Sitio: Corte de taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Construcción de 527m lineales Silt fence (Barreras de para sedimentos elaboradas con geotextil no tejido.), esta medida se implementa para minimizar la sedimentación hacia cuerpos de aguas cercanos.

Fecha: Febrero/2016.

Informe Trimestral Control de Erosión y Sedimentos

5. Sitio Mina

Ubicación: **Camino Este 2k+200 a 2k+900**

Descripción del Sitio: Corte de taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Se construyeron 264m lineales de drenaje cubierto con geomembrana, esta medida se implementó para disminuir el desgaste del suelo la conducción de las aguas.

Fecha: Febrero/2016

6. Sitio Mina

Ubicación: **Camino Este 3k+200 a 3k+900**

Descripción del Sitio: Corte de taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 19200m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.
- Se construyeron 155m lineales de drenaje cubierto con geomembrana, esta medida se implementó para disminuir el desgaste del suelo y mejorar la conducción de las aguas.
- Construcción de 527m lineales Silt fence (Barreras de para sedimentos elaboradas con geotextil no tejido.), esta medida se implementa para minimizar la sedimentación hacia cuerpos de aguas cercanos.

Fecha: Febrero/2016.

7. Sitio Mina

Ubicación: **Camino Este 5k+200 a 7k+500**

Descripción del Sitio: Corte de taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 28800m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para minimizar erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.
- Se construyeron 377m lineales de drenaje cubierto con geomembrana, esta medida se implementó para disminuir el desgaste del suelo y mejorar la conducción de las aguas.

Fecha: Febrero/2016.

Informe Trimestral Control de Erosión y Sedimentos

8. Sitio Mina

Ubicación: **Acceso a dique 12A**

Descripción del Sitio: Corte de taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Construcción de 86m lineales Silt fence (Barreras de para sedimentos elaboradas con geotextil no tejido.), esta medida se implementa para minimizar la sedimentación hacia cuerpos de aguas cercanos.

Fecha: Febrero/2016.

9. Sitio Mina

Ubicación: **Entrada a Túnel Decantación**

Descripción del Sitio: Suelo inestable propenso a deslizamiento tierra.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Se construyeron 351m lineales de drenaje cubierto con geomembrana, esta medida se implementó para disminuir el desgaste del suelo la conducción de las aguas.

Fecha: Febrero/2016.

10. Sitio Mina

Ubicación: **Pre-Striping**

Descripción del Sitio: Corte de taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 10800m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización de taludes y minimizar la erosión, sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Febrero/2016.

11. Sitio Puerto

Ubicación: **Área 41**

Descripción del Sitio: Corte de taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 2400m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización de taludes y minimizar la erosión, sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.
- Se construyeron 130m lineales de drenaje cubierto con geomembrana, esta medida se implementó para disminuir el desgaste del suelo y mejorar la conducción de las aguas.

Fecha: Febrero/2016.

12. Sitio Mina

Ubicación: **Acceso a LTE PI: 34**

Descripción del Sitio: Corte de taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Construcción de 1055m lineales Silt fence (Barreras de para sedimentos elaboradas con geotextil no tejido.), esta medida se implementa para minimizar la sedimentación hacia cuerpos de aguas cercanos.
- Colocación de 22776m² de plástico en suelo inestable, esta medida temporal se implementó para estabilizar temporalmente el terreno.

Fecha: Marzo/2016.

13. Sitio Mina

Ubicación: **Acceso a poza 12A**

Descripción del Sitio: Corte de taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 19200m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización de taludes y minimizar la erosión, sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.
- Construcción de 411m lineales Silt fence (Barreras de para sedimentos elaboradas con geotextil no tejido.), esta medida se implementa para minimizar la sedimentación hacia cuerpos de aguas cercanos.
- Colocación de 15624m² de plástico en suelo inestable, esta medida temporal se implementó para estabilizar temporalmente el terreno.

Fecha: Marzo/ 2016

14. Sitio Mina

Ubicación: **Camino Este 1k+500 a 1k+700**

Descripción del Sitio: Suelo inestable propenso a deslizamiento tierra.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 9600m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización de taludes y minimizar la erosión, sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.
- Construcción de 259m lineales Silt fence (Barreras de para sedimentos elaboradas con geotextil no tejido.), esta medida se implementa para minimizar la sedimentación hacia cuerpos de aguas cercanos.
- Se construyeron 307m lineales de drenaje cubierto con geomembrana, esta medida se implementó para disminuir el desgaste del suelo y mejorar la conducción de las aguas.

Fecha: Marzo/2016

15. Sitio Mina

Ubicación: **Camino Este 2k+100 a 2k+900**

Descripción del Sitio: Corte de taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas

- Se construyeron 1049m lineales de drenaje cubierto con geomembrana, esta medida se implementó para disminuir el desgaste del suelo y mejorar la conducción de las aguas superficiales.
- Aplicación de 49200m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización de taludes y minimizar la erosión, sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.
- Construcción de 384m lineales Silt fence (Barreras de para sedimentos elaboradas con geotextil no tejido.), esta medida se implementa para minimizar la sedimentación hacia cuerpos de aguas cercanos.

Fecha: Marzo/2016.

16. Sitio Mina

Ubicación: **Camino Este 5k+600**

Descripción del Sitio: Corte de taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas

- Construcción de 69m lineales Silt fence (Barreras de para sedimentos elaboradas con geotextil no tejido.), esta medida se implementa para minimizar la sedimentación hacia cuerpos de aguas cercanos.

Fecha: Marzo/2016.

17. Sitio Mina

Ubicación: **Entrada del Túnel Decantación**

Descripción del Sitio: Corte de taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Se construyeron 132m lineales de drenaje cubierto con geomembrana, esta medida se implementó para disminuir el desgaste del suelo y mejorar la conducción de las aguas superficiales.
- Colocación de 372m² de plástico en suelo inestable, esta medida temporal se implementó para estabilizar temporalmente el terreno.

Fecha: Marzo/2016.

18. Sitio Mina

Ubicación: **Camino Este 2k+700**

Descripción del Sitio: Corte de taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 1100m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para estabilización de taludes y minimizar la erosión, sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Abril/2016.

19. Sitio Mina

Ubicación: **Acceso a poza 12 A**

Descripción del Sitio: Corte de taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 21600m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para la estabilización de taludes, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.
- Se construyeron 131m lineales de drenaje cubierto con geomembrana, esta medida se implementó para disminuir el desgaste del suelo y mejorar la conducción de las aguas superficiales.
- Construcción de 93m lineales Silt fence (Barreras de para sedimentos elaboradas con geotextil no tejido.), esta medida se implementa para minimizar la sedimentación hacia cuerpos de aguas cercanos.

Fecha: Abril/2016.

20. Sitio Mina

Ubicación: **Camino Este 0k+800 a 1k+900**

Descripción del Sitio: Corte de taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 21600m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para la estabilización de taludes, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.
- Se construyeron 1182m lineales de drenaje cubierto con geomembrana, esta medida se implementó para disminuir el desgaste del suelo y mejorar la conducción de las aguas superficiales.
- Construcción de 1132m lineales Silt fence (Barreras de para sedimentos elaboradas con geotextil no tejido.), esta medida se implementa para minimizar la sedimentación hacia cuerpos de aguas cercanos.

Fecha: Abril/2016.

21. Sitio Mina

Ubicación: **Camino Este 2k+000 a 2k+900**

Descripción del Sitio: Corte de taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 24000m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para la estabilización de taludes, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.
- Se construyeron 1413m lineales de drenaje cubierto con geomembrana, esta medida se implementó para disminuir el desgaste del suelo y mejorar la conducción de las aguas superficiales.
- Construcción de 683m lineales Silt fence (Barreras de para sedimentos elaboradas con geotextil no tejido.), esta medida se implementa para minimizar la sedimentación hacia cuerpos de aguas cercanos.

Fecha: Abril/2016.

22. Sitio Mina

Ubicación: **Camino Este 3k+800**

Descripción del Sitio: Corte de taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 4800m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para la estabilización de taludes, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Abril/2016.

23. Sitio Mina

Ubicación: **Acceso Poza 12A**

Descripción del Sitio: Corte de taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 7200m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para la estabilización de taludes, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.
- Construcción de 58m lineales Silt fence (Barreras de para sedimentos elaboradas con geotextil no tejido.), esta medida se implementa para minimizar la sedimentación hacia cuerpos de aguas cercanos.

Fecha: Abril/2016.

24. Sitio Mina

Ubicación: **Pre-Striping**

Descripción del Sitio: Corte de taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 10800m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para la estabilización de taludes, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Abril/2016.

25. Sitio Puerto

Ubicación: **Línea de Transmisión Eléctrica PI-77**

Descripción del Sitio: Corte de taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 1100m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para la estabilización de taludes, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Abril/2016.

26. Sitio Puerto

Ubicación: **Línea de Transmisión Eléctrica PI-78, PI-79**

Descripción del Sitio: Corte de taludes con pendientes típicas de acuerdo a diseño.

Medidas de Control de Erosión implementadas:

- Aplicación de 1100m² de hidrosiembra, esta medida se implementó para la estabilización de taludes, minimizar la erosión y sedimentación hacia los cuerpos de aguas en el área.

Fecha: Abril/2016.

Informe Trimestral Control de Erosión y Sedimentos

Registro Fotográfico.

Actividad	Evidencia
• Construcción de drenajes cubiertos con geomembrana	 Camino Este 3k+600
• Construcción de drenajes cubiertos con geomembrana	 Camino Este 4k+300
• Construcción de drenajes cubiertos con geomembrana	 Camino Este 3k+000

Informe Trimestral Control de Erosión y Sedimentos

• Construcción de drenajes cubiertos con geomembrana	 Camino Este 2k+800
• Colocación temporal de plástico en suelos expuestos.	 Línea de Transmisión Eléctrica PI-34
• Construcción de silt-fence	 Línea de Transmisión Eléctrica PI-34
• Construcción de silt-fence	

Informe Trimestral Control de Erosión y Sedimentos

• Construcción de silt-fence	 10/3/2016 Camino Este 1k+700
• Construcción de drenajes cubiertos con geomembrana	 11/3/2016 Camino Este 2k+700
• Aplicación de Hidrosiembra	 23/3/2016 Camino Este 3k+000
• Construcción de drenaje cubierto con geomembrana	 23/3/2016 Camino Este 2k+000

Informe Trimestral Control de Erosión y Sedimentos

• Construcción de drenaje cubierto con geomembrana	 Camino Este 2k+500
• Construcción de drenaje cubierto con geomembrana	 Camino Este 1k+600
• Aplicación de Hidrosiembra	 Camino Este 2k+400
• Aplicación de Hidrosiembra	 Acceso a poza 12A

Informe Trimestral Control de Erosión y Sedimentos

• Construcción de silt-fence	 Acceso a poza 12A
• Construcción de Silt-fence	 Camino Este 2k+400
• Aplicación de Hidrosiembra	 Acceso a Poza 12A
• Aplicación de Hidrosiembra	 Camino Este 2k+500

Informe Trimestral Control de Erosión y Sedimentos

• Construcción de silt-fence	 Acceso a Poza 12A
• Construcción drenajes cubierto con geomembrana.	 Camino Este 2k+100
• Construcción drenajes cubierto con geomembrana.	 Camino Este 2k+000
• Construcción de silt-fence	 Poza 12A

Anexos.

Informe Trimestral Control de Erosión y Sedimentos

**TABLA DE PRODUCCION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE EROSION
FEBRERO 2016.**

Sitio	Sitio de Trabajo	Barreras de Sedimentos (m)	Plastico (m ²)	Drenaje (m)	Semilla (kg)	Area Revegetada (m ²)	Geotextil (m ²)	Hidrosiembra (m ²)	Barrera de Material Petreo (m)	Geomembrana (m ²)
Camino Costero	K2+300	0	0	35	0	0	0	0	0	52.5
Camino Costero	K3+000	0	0	166	0	0	0	0	0	249
Camino Costero	K3+200	0	0	41	0	0	0	0	0	61.5
Camino Costero	Poza 9 y K3+000	0	0	36	0	0	37	0	37	54
Sitio Mina	Acceso LTE PI-34	78	3306	0	0	0	93.6	0	0	0
Sitio Mina	Acceso Nuevo a Cantera TMF y Pre-Striping	0	0	0	20	0	0	2400	0	0
Sitio Mina	Acceso Nuevo TMF	0	0	0	60	0	0	7200	0	0
Sitio Mina	Camino Este	0	0	0	50	0	0	6000	0	0
Sitio Mina	Camino Este K0+000	334	0	0	0	0	336	0	0	0
Sitio Mina	Camino Este K0+100	53	0	0	0	0	53	0	0	0
Sitio Mina	Camino Este K0+800	96	0	0	0	0	99	0	0	0
Sitio Mina	Camino Este K0+900	44	0	0	0	0	45	0	0	0
Sitio Mina	Camino Este K2+200	46	0	0	0	0	46	0	0	0
Sitio Mina	Camino Este K2+600	0	0	20	0	0	0	0	0	28
Sitio Mina	Camino Este K2+700	95	0	95	0	0	95	0	0	430.4
Sitio Mina	Camino Este K2+750	170	0	0	0	0	170	0	0	0
Sitio Mina	Camino Este K2+800	225	0	53	0	0	225	0	0	79.5
Sitio Mina	Camino Este K2+900	0	0	262	0	0	0	0	0	382.8
Sitio Mina	Camino Este K3+000	60	0	155	0	0	60	0	0	157.8
Sitio Mina	Camino Este K3+100	0	0	0	20	0	0	2400	0	0
Sitio Mina	Camino Este K3+400	0	0	0	20	0	0	2400	0	0

Informe Trimestral Control de Erosión y Sedimentos

Sitio Mina	Camino Este K3+600	0	0	0	60	0	0	7200	0	0
Sitio Mina	Camino Este K3+800	0	0	0	20	0	0	2400	0	0
Sitio Mina	Camino Este K3+900	250	0	0	26	938	250	4800	0	0
Sitio Mina	Camino Este K4+000	0	0	0	20	0	0	2400	0	0
Sitio Mina	Camino Este K4+900 al K4+800	0	0	0	20	0	0	2400	0	0
Sitio Mina	Camino Este K5+200	0	0	56	20	0	0	2400	0	82.5
Sitio Mina	Camino Este K5+500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sitio Mina	Camino Este K5+600	0	0	321	32	0	0	7200	0	344.2
Sitio Mina	Camino Este K5+700	0	0	0	0	3391	0	0	0	0
Sitio Mina	Camino Este K5+750	0	0	0	12	1940	0	4800	0	0
Sitio Mina	Camino Este K5+800	0	0	0	20	0	0	2400	0	0
Sitio Mina	Camino Este K6+500	0	0	0	60	0	0	7200	0	0
Sitio Mina	Camino Este K6+700 al K7+000	0	0	0	20	0	0	2400	0	0
Sitio Mina	Camino Este K7+500	0	0	0	6	0	0	2400	0	0
Sitio Mina	Dique 12A	86	0	0	0	0	120.4	0	0	0
Sitio Mina	Entrada al Tunel de Decantacion	0	0	351	0	0	0	0	0	374
Sitio Mina	Pre-Striping	0	0	0	90	0	0	10800	0	0
Puerto	Area 41	0	0	130	20	0	0	2400	0	195
Puerto	Area 46	0	0	0	0	300	0	0	0	0
Puerto	Poza 1	0	0	0	0	0	186	0	30	0
Puerto	Poza 4	0	0	0	0	0	143	0	32	0
TOTAL		1537	3306	1721	596	6569	1959	81600	99	2491.2

TABLA DE PRODUCCION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE EROSION
Marzo 2016

Sitio	Sitio de Trabajo	Barrera de Sedimentacion (m)	Plastico (m ²)	Drenajes (m)	Semillas (kg)	Area Revegetada (m ²)	Geotextile (m ²)	Hidrosiembra (m ²)	Berma Vegetal (m)	Barrera de Material Petreo (m)	Geomembrana (m ²)
Sitio Mina	Acceso LTE PI:34	99	0	0	0	0	118.8	0	0	0	0
Sitio Mina	Acceso LTE PI-34	28	7152	0	0	0	33	0	0	0	0
Sitio Mina	Acceso Poza 12 A	103	0	120	208	0	154.5	19200	0	0	202
Sitio Mina	Acceso Poza 12A	308	1750	0	0	0	308	0	0	0	0
Sitio Mina	Botadero 78	0	0	0	0	0	836	0	98	0	0
Sitio Mina	Botadero 79	0	0	0	0	0	418	0	42	0	0
Sitio Mina	Camino Este	0	186	55	208	0	0	19200	0	0	82.5
Sitio Mina	Camino Este K0+000	0	0	0	75	0	0	7200	0	0	0
Sitio Mina	Camino Este K1+500	0	0	0	26	0	0	2400	0	0	0
Sitio Mina	Camino Este K1+600	0	0	307	78	0	0	7200	0	0	163.3
Sitio Mina	Camino Este K1+700	259	0	0	0	0	835.5	0	0	0	0
Sitio Mina	Camino Este K2+100	0	0	44	0	0	0	0	0	0	76
Sitio Mina	Camino Este K2+200	94	0	629	219	0	112.2	20400	0	0	784.4
Sitio Mina	Camino Este K2+300	154	0	0	0	0	183.8	0	0	0	0
Sitio Mina	Camino Este K2+400	136	0	0	0	0	162.2	0	0	0	0
Sitio Mina	Camino Este K2+600	0	0	0	75	0	0	7200	0	0	0
Sitio Mina	Camino Este K2+700	0	0	52	127	0	0	12000	0	0	72
Sitio Mina	Camino Este K2+800	0	0	324	76	0	0	7200	0	0	545
Sitio Mina	Camino Este K2+900	0	0	0	25	0	0	2400	0	0	0
Sitio Mina	Camino Este K5+600	69	0	0	0	0	81.2	0	0	0	0

Informe Trimestral Control de Erosión y Sedimentos

Sitio Mina	Camino Este Quebrada Berbena	0	0	0	0	0	1045	0	0	0	0
Sitio Mina	Charlie Point	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sitio Mina	LTE PI:34	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Sitio Mina	LTE PI:34	883	14880	0	0	0	2648.5	0	0	39	0
Sitio Mina	LTE PI34	45	0	0	0	0	45	0	0	0	0
Sitio Mina	Salida del Tunel de Decantacion	0	0	42	0	0	0	0	0	0	63
Sitio Mina	Salida del Tunel de Deacantacion	0	0	30	0	0	0	0	0	0	60
Sitio Mina	Salida del Tunel de Decantacion	0	0	60	0	0	0	0	0	0	150
Sitio Mina	Salidad del Tunel de Decantacion	0	372	0	0	0	0	0	0	0	0
Puerto	Area 45	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0
Total		2178	25084	1663	1117	1500	6981.7	104400	140	39	2198.2

**TABLA DE PRODUCCION DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE EROSION
ABRIL 2016.**

Sitio	Sitio de Trabajo	Barrera de Sedimentación (m)	Mantas de Coco (m²)	Drenajes (m)	Semillas (kg)	Geotextile (m²)	Hidrosiembra (m²)	Berma Vegetal (m)	Geomembrana (m²)
Camino Costero	K2+700	0	0	0	9	0	1100	0	0
Sitio Mina	Acceso Poza 12 A	93	0	131	192	139.5	21600	0	196.5
Sitio Mina	Area Antena 41	0	0	0	20	0	1100	0	0
Sitio Mina	Botadero 78	0	0	0	0	1254	0	154	0
Sitio Mina	Botadero Colina	20	0	0	0	1067	0	0	0
Sitio Mina	Camino Este	0	0	39	98	0	13200	0	0
Sitio Mina	Camino Este K0+800	461	0	0	0	292.8	0	0	0
Sitio Mina	Camino Este K1+300	271	0	72	0	382.4	0	0	134
Sitio Mina	Camino Este K1+400	260	0	0	0	336.4	0	0	0
Sitio Mina	Camino Este K1+500	0	0	187	0	0	0	0	245.4
Sitio Mina	Camino Este K1+600	0	0	445	30	0	3600	0	749.75
Sitio Mina	Camino Este K1+800	41	0	178	36	0	4800	0	366
Sitio Mina	Camino Este K1+900	99	0	261	0	41.6	0	0	350
Sitio Mina	Camino Este K2+000	75	0	100	60	90	7200	0	309.01
Sitio Mina	Camino Este K2+100	104	0	0	40	118.8	4800	0	0
Sitio Mina	Camino Este K2+200	504	0	903	98	130.8	9600	0	923.8
Sitio Mina	Camino Este K2+300	0	0	30	20	0	2400	0	45
Sitio Mina	Camino Este K2+800	0	0	168	0	0	0	0	252
Sitio Mina	Camino Este K2+900	0	0	212	0	0	0	0	309
Sitio Mina	Camino Este K3+800	0	307.2	0	36	0	4800	0	0
Sitio Mina	Chancadora TMF	0	0	0	0	0	0	0	0
Sitio Mina	Poza 12 A	58	0	0	58	58	7200	0	0

Informe Trimestral Control de Erosión y Sedimentos

Sitio Mina	Pre-Striping	0	0	0	117	1881	10800	135	0
Puerto	LTE PI:77 y CR K2+800	0	0	0	10	0	1100	0	0
Puerto	Torre de Trasmision 78 y 79	0	0	0	20	0	1100	0	0
TOTAL		1986	307.2	2726	844	5792.3	94400	289	3880.46

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE EROSION (Julio 2013 - Abril 2016)										
Barreras de Sedimentos (m)	Mantas de Coco (Has)	Cobertura de Plastico (Has)	Construccion de Drenaje (m)	Semilla Utilizadas (kg)	Area Revegetada (Has)	Limpieza de Sedimentos (m ³)	Colocacion de Geotextil (Has)	Area Hidrosembrada (Has)	Sedimentadores de Matereal Petreo (m)	Geomembranas Colocadas (Has)
31,607.90	40.34	33.26	68,030	20,699.13	18.18	339.78	17.56	201.24	917.95	8.14